



Klasa: 003-08/21-06/0003

Urbroj: 2181-208-01-21-0003 (113)

Split, 28. siječnja 2021.

Temeljem članka 15. stavak 2. i članka 52. Statuta Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Fakultetsko vijeće je na svojoj elektroničkoj sjednici održanoj 28. siječnja 2021. godine, donijelo

ODLUKU

I.

Fakultetsko vijeće daje suglasnost i odobrava Dekanu poduzimanje svih potrebnih pravnih radnji iznad 1.500.000,00 HRK do najviše 3.000.000,00 HRK vezano za provedbu odgovarajuće zakonske procedure ugovaranja dodatnih radova u svrhu dovršetka radova na rekonstrukciji i dogradnji građevine Laboratorij FGAG u Žrnovnici iz Ugovora o građenju oznaka Klasa: 432-02/19-01/0003, Urbroj: 2181-208-19-0011 (914) od 7. listopada 2019. godine (u daljnjem tekstu: **Ugovor o građenju**) za potrebe realizacije projekta: "Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji" KK.01.1.1.02.0027 (u daljnjem tekstu: **Projekt**).

II.

Fakultet će u svrhu dovršetka radova na građevini iz prethodne točke ove Odluke provesti odgovarajući postupak ugovaranja dodatnih radova sukladno proceduri propisanoj Ugovorom o građenju dodatkom tom Ugovoru o građenju u smislu odredbi članka 315. do 320. ZJN 2016.

III.

Ova Odluka se dostavlja stručnim službama Sveučilišta u Splitu i Senatu Sveučilišta u Splitu na daljnje postupanje.

Obrazloženje

Tijekom realizacije izvođenja radova po Ugovoru o građenju nastala je potreba za izvođenjem dodatnih radova za koje postoje detaljna obrazloženja sudionika u gradnji o nužnosti potrebe za njihovim izvođenjem, i to ugovorenih radova/troškovničkih stavki koje prelaze ugovorene količine radova (više radnje) i radova koji nisu uključeni u projekt i ugovoreni troškovnik radova (izvantroškovnički radovi) na temelju kojih je zaključen Ugovor o građenju.

Dalje, radi se o dodatnim radovima (nepoznanice vezane uz karakteristike tla – dublje temeljenje i nasipanje radi osiguranja nosivosti tla - više zemljanih i betonskih radova; promjene tijekom građenja - procijednice u kanalu za valovanje HL, konstrukcija stropa ureda u PL, zid parkirališta, rušenje galerije u PL; unaprjeđenje projektnih rješenja – zamjena el. ormara u PL, požarni zid prema BACO-u, sanacija ovojnice zgrade, nova regulacija oborinske odvodnje; manjkovi u količinama kod dijela troškovničkih stavki; izmjena u HL radi nepovoljnog položaja postojećeg bazena iz HRZZ projekta koji je u tijeku; nedostatke vezano uz priključke - povećanje priključne snage postojeće mreže; i sl.) koji su potrebni za ispunjenje onoga što je Ugovorom o građenju određeno, izvođenjem tih radova ne mijenja se narav Ugovora o građenju, a te dodatne radove

nije moguće tehnički i ekonomski odvojiti od Ugovora o građenju bez znatnih poteškoća za Fakultet te su dodatni radovi bitni za funkcionalnost i cjelinu građevine koja se rekonstruira odnosno neophodni za završetak ugovorenih radova i stavljanje u funkciju objekta te ishođenje uporabne dozvole, odnosno ostvarenju ključnog rezultata aktivnosti Projekta kroz dovršetak radova na rekonstrukciji i dogradnji građevine i stavljanja u funkciju Laboratorij FGAG u Žrnovnici.



Dekan:

Izv. prof. dr. sc. Nikša Jajac